

Plan de travail 2025-2026

Restauration des sites miniers abandonnés

Novembre 2025

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS



Note au lecteur

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) élabore un plan de travail annuel afin de présenter les actions à réaliser dans le contexte de la restauration des sites miniers abandonnés inscrits sous sa responsabilité au Passif au titre des sites contaminés (PTSC). Les obligations liées au réaménagement et à la restauration de sites contaminés sous la responsabilité du gouvernement ou pouvant, de façon probable, relever de sa responsabilité, sont répertoriées à titre de PTSC. Pour le présent exercice, l'ensemble des données présentées est en date du 31 mars 2025.

Le nombre de sites miniers abandonnés sous la responsabilité réelle de l'État est passé de 346 au 31 mars 2024 à 338 au 31 mars 2025. Cette diminution s'explique par le retrait de huit sites à la suite de la réévaluation du niveau de responsabilité, ce qui a d'ailleurs entraîné un retard dans la publication du présent plan de travail.

Réalisation

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Direction de la restauration des sites miniers

5700, 4^e Avenue Ouest, bureau C-318

Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6278

1 800 363-7233 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

Courriel : services.mines@mrfn.gouv.qc.ca

Diffusion

Cette publication est accessible en ligne uniquement à l'adresse suivante :

<https://mrfn.gouv.qc.ca/mines/restauration-miniere/restauration-des-sites-miniers-abandonnes/>

Photographies de la page couverture :

Site Molybdenite Corporation, ministère des Ressources naturelles et des Forêts

© Gouvernement du Québec

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2025

ISBN 978-2-555-02438-0 (PDF)

ÉTAPES D'UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

| Étape | Activité | Description |
|-------------------------------------|--|---|
| Acquisition de données | Réalisation d'études de caractérisation environnementale de site (CES) — phases I, II et III | Ensemble des actions qui permettent de déterminer les risques de contamination et leurs emplacements, la présence et l'envergure de la contamination (le cas échéant) ainsi que les enjeux et les répercussions qui en découlent. |
| | Réalisation d'études connexes | Études dans des domaines tels que la géotechnique, la mécanique des roches, etc., pouvant être requises en fonction des particularités de chaque site minier abandonné. |
| Scénarios et plan de restauration | Élaboration de scénarios de restauration | Détermination des critères de conception adaptés à chaque site pour tenir compte de ses particularités et de ses enjeux. |
| | Validation et sélection du ou des scénarios de restauration | Validation du ou des scénarios de restauration à partir, notamment, d'une analyse de risques, de la révision par les pairs et d'études de validation, le cas échéant. |
| | Élaboration du plan de restauration | Conception de l'ingénierie préliminaire pour un ou plusieurs scénarios de restauration. |
| | Obtention des autorisations pour les travaux de restauration | Demandes de permis et autorisations auprès des ministères et organismes (provincial, fédéral, municipal, etc.), pour chacune des phases des travaux associées au plan de restauration. |
| | Préparation des plans et devis pour construction associés au plan de restauration | Documents techniques décrivant les travaux en vue de leur réalisation par un entrepreneur. |
| Travaux de restauration | Réalisation des travaux de restauration | Mise en œuvre du ou des scénarios de restauration élaborés, y compris l'attribution de contrats à un ou des entrepreneurs pour la réalisation des travaux, le suivi de la réalisation et l'acceptation finale des travaux. |
| Suivi et entretien postrestauration | Suivi de la qualité environnementale des eaux (surface et souterraine) | Activités de vérification des travaux réalisés en lien avec les objectifs environnementaux. |
| | Suivi agronomique | Activités de vérification des travaux réalisés en lien avec les objectifs agronomiques. |
| | Entretien des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes | Activités permettant d'assurer la pérennité des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes faisant partie du plan de restauration. |

AUTRES ACTIVITÉS REQUISES PENDANT LES ÉTAPES MENANT À UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

| Étape | Activité | Description |
|--|---|--|
| Activité requise jusqu'à l'étape des scénarios de restauration et du plan de restauration | En cours de planification | Planification requise pour les sites pour lesquels une étude de CES ou des scénarios de restauration doivent débuter. |
| Activités pouvant être requises à chacune des étapes d'un projet de restauration | Application du Cadre de référence pour la gestion des sites contaminés sous la responsabilité de l'État | <p>Le Cadre de référence prévoit des méthodes de travail permettant de classifier les sites et de prioriser les interventions en fonction des risques associés à la santé humaine et à l'environnement, par l'obtention de cote. Ainsi, des délais maximaux recommandés pour entreprendre les interventions de caractérisation environnementale et de restauration sont obtenus pour chaque cote. Ces méthodes doivent continuer à être appliquées à chaque étape afin de déterminer la cote appropriée.</p> <p>Les cotes de priorisation (caractérisation ou restauration) pouvant être obtenues et leurs délais respectifs sont les suivants :</p> <p>CARACTÉRISATION</p> <ul style="list-style-type: none"> – PC-3 (3 ans) – PC-2 (5 ans) – PC-1 (7 ans) <p>RESTAURATION (SCÉNARIOS DE RESTAURATION)</p> <ul style="list-style-type: none"> – PI-3M (5 ans) – PI-2M (10 ans) – PI-1M (15 ans) |
| Activité requise avant l'application du Cadre de référence | En cours d'évaluation | Procéder à l'évaluation des sites miniers abandonnés qui pourraient passer sous la responsabilité réelle du MRNF dans le PTSC en fonction des critères de référence de contamination ou des conclusions formulées à la suite de vérifications juridiques. |

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2025-2026

| Étape menant à la restauration d'un site minier abandonné sous la responsabilité de l'État ¹ | Activité | Nombre de sites | Budget prévu |
|--|---|-----------------|----------------------|
| Acquisition de données | Études de CES — phase I, II ou III | 12 | 259 500 \$ |
| | Études connexes | 3 | 3 257 408 \$ |
| Scénarios et plans de restauration | Élaboration de scénarios de restauration jusqu'à la préparation des plans et devis pour construction associés au plan de restauration | 2 | 509 500 \$ |
| Travaux de restauration | Réalisation des travaux de restauration | 3 | 34 618 523 \$ |
| Suivi et entretien postrestauration | Suivis environnementaux et agronomiques, et entretien des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes | 22 | 6 195 082 \$ |
| Autres activités requises¹ | | | |
| En cours de planification | Planification d'activités pour les sites dont une étude de CES ou des scénarios de restauration doivent débuter selon les délais fixés par le Cadre de référence | 296 | 468 000 \$ |
| TOTAL (SITES MINIERS ABANDONNÉS, INSCRITS AU PTSC, SOUS LA RESPONSABILITÉ RÉELLE DU MRNF) | | 338 | 45 308 013 \$ |
| En cours d'évaluation | Évaluation des carrières et des sablières qui pourraient passer sous la responsabilité réelle du MRNF dans le PTSC en fonction des critères de référence de contamination ou des conclusions formulées à la suite de vérifications juridiques | 8 | — |
| TOTAL (INCLUANT LES CARRIÈRES ET LES SABLIÈRES EN COURS D'ÉVALUATION) | | | 346 |
| | | | 45 308 013 \$ |

¹ Des vérifications juridiques peuvent être réalisées lors des différentes étapes d'un projet de restauration aux fins d'identification de responsabilité. Par conséquent, la vérification juridique n'est pas présentée comme une étape distincte dans le tableau pour éviter le comptage en double de sites.

ACQUISITION DE DONNÉES (études de CES — phases I, II ou III)

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2024-2025 | Budget prévu |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | Arntfield | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Guinard | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Normetmar | 1 | À réaliser | Étude de CES — phase III | 100 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Pierre Beauchemin | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Quésabé | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Chaudière-Appalaches | Montréal Coleraine | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Estrie | St-Robert-Metals | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Fédéral-22B16 | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Sullipek | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Copper Cliff | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Copper Rand (parc) | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Kokko Creek | 1 | À réaliser | Historique du site | 14 500 \$ |
| TOTAL | | 12 | | Budget total 2025-2026 | 259 500 \$ |

NOTE :

Il est à noter que pour chaque site à l'étape de l'acquisition de données, une inspection est réalisée annuellement ou tous les deux ans afin d'effectuer une vigie et d'assurer notamment la pérennité des ouvrages ou des infrastructures.

ACQUISITION DE DONNÉES (études connexes)

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | Darius (O'Brien) | 1 | À terminer | Finalisation de l'étude géotechnique | 573 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Molybdenite Corporation | 1 | À réaliser | Études géotechniques et géomécaniques | 2 300 000 \$ |
| Nord-du-Québec | Asbestos Hill | 1 | À réaliser | Études d'ingénierie (multidisciplinaires), suivi de la qualité de l'eau de surface et des sédiments ainsi que des travaux de recherche | 384 408 \$ |
| TOTAL | | 3 | Budget total 2025-2026 | | 3 257 408 \$ |

NOTE :

Il est à noter que pour chaque site à l'étape de l'acquisition de données, une inspection est réalisée annuellement ou tous les deux ans afin d'effectuer une vigie et d'assurer notamment la pérennité des ouvrages ou des infrastructures.

SCÉNARIOS ET PLANS DE RESTAURATION

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2024-2025 | Budget prévu |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | Beattie (parc) | 1 | À réaliser | Analyse d'un scénario de restauration conceptuel | 9 500 \$ |
| Laurentides | St-Lawrence Columbium | 1 | En cours de réalisation | Poursuite des scénarios de restauration et obtention du rapport final de l'étude géomécanique | 500 000 \$ |
| TOTAL | | 2 | Budget total 2025-2026 | | 509 500 \$ |

RÉALISATION DE TRAVAUX DE RESTAURATION

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---|----------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | Manitou | 1 | En cours de réalisation | Déposition de résidus provenant de la mine Goldex et début de la construction de la couverture à effet de barrière capillaire (CEBC) | 15 093 273 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Preissac Molybdenite | 1 | À réaliser | Travaux de restauration de l'affluent du lac Fontbonne | 4 519 750 \$ |
| Nord-du-Québec | Principale | 1 | À réaliser | Début des travaux de restauration du parc A (ouverture de la carrière) et des travaux de réhabilitation des stériles contaminés aux hydrocarbures. Poursuite de la conception de l'ingénierie préliminaire et détaillée pour la restauration des parcs B et C | 15 005 500 \$ |
| TOTAL | | 3 | | Budget total 2025-2026 | 34 618 523 \$ |

SUIVI ET ENTRETIEN POSTRESTAURATION

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu ¹ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | Aldermac | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et travaux d'entretien postrestauration (remise en végétation) | 1 031 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Barvue | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et travaux d'entretien postrestauration (travaux d'ingénierie pour le drainage) | 228 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | East-Sullivan | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et travaux d'entretien postrestauration (travaux de réfection du chemin de services et inspections statutaires des digues) | 713 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Les Terrains Aurifères | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et travaux d'entretien postrestauration (remise en végétation) | 221 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Lorraine | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 24 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Normétal | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 26 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Preissac | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux d'entretien postrestauration (ingénierie pour la digue) | 361 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Siscoe | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 25 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Stadacona | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 21 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Sullivan | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 20 000 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Wood Cadillac | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 28 000 \$ |
| Côte-Nord | Sablière 12K05-001 | 1 | Prévu en 2026-2027 | Suivi environnemental | 20 000 \$ |
| Estrie | Eustis | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 27 000 \$ |
| Estrie | Suffield | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 33 500 \$ |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Candeo | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 21 000 \$ |

SUIVI ET ENTRETIEN POSTRESTAURATION

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu ¹ |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|---------------------------|
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Mines Madeleine | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux d'entretien postrestauration (études et travaux d'ingénierie pour les digues) | 1 346 000 \$ |
| Laurentides | Asbury Graphite | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 21 000 \$ |
| Mauricie | Somex | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 23 000 \$ |
| Nord-du-Québec | Lemoine | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 21 000 \$ |
| Nord-du-Québec | Opémiska | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux d'entretien postrestauration (débroussaillage) | 121 000 \$ |
| Outaouais | Lac Renzy | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau, suivi du lac, inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration | 75 000 \$ |
| Outaouais | New Calumet | 1 | En cours de réalisation | Échantillonnage d'eau, inspection du site, travaux de recherche et travaux d'entretien postrestauration (étude géotechnique du barrage) | 1 788 082 \$ |
| TOTAL | | 22 | | Budget total 2025-2026 | 6 195 082 \$ |

NOTES :

¹ Les budgets alloués aux sites varient selon divers facteurs, notamment la complexité, la nature des travaux de recherche ou d'entretien adaptés, les caractéristiques de chaque site, etc.

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu ¹ |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------|---|---------------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | Abbeville | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Abcourt (halde) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Adanac | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Akasaba | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Anglo-Rouyn | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Ansil | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Arrowhead | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Aubelle | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Beaudry (carrière) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Belleterre (infrastructures) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Bevcon | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Black Cliff | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Blairdon | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Blondeau Nickel | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Bouscadillac | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Buffadison | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Chimo | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Claremont | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Claverny | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Cournor | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Delbridge | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Denain | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Donalda | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Dorval Beacon, parc | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Duvan Copper | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu ¹ |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------|---|---------------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | East-Waite | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Fisher | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Fontana | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Garney | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Granada (ancien parc) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Inmont Copper | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Kewagama | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Lac Fortune Ouest | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Lacoma | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Lapa (Zulapa) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Lapaska | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Lucien Béliveau | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | McWatters | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | New Bidlamaque | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | New Marlon | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Nortrac | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Pandora | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Perron | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Powell (Rouyn) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Québec Explorers | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Québec Lithium (ancien parc) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Randall | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Regcourt | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Resenore | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Sablière 32C04-014 | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu ¹ |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|------------|---|---------------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | Silidor | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Simon Ouest | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | South Tiblemont | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Stabell | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Standard Gold Mines | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Swanson | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Thompson Cadillac | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Vauze | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Venus | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Vianor | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Waite Ackerman | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Waite-Amulet | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Wendell | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | West Malartic | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Abitibi-Témiscamingue | Wrightbar | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Bas-Saint-Laurent | Uniquartz | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Chaudière-Appalaches | Continental | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Burnt Creek (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Dépôt pétrolier (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Ferriman (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Fleming no3 (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Fleming no7 (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | French (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Gagnon (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Gagnon-A (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu ¹ |
|----------------|------------------------------|-----------------|------------|---|---------------------------|
| Côte-Nord | Knox (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Retty (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Rowe (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Star Creek (Schefferville) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Côte-Nord | Lac Jeannine | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Estrie | Van Reet | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Abitibi-Asbestos | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Cartwright | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Cedar Bay | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Certac | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Chesbar | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Flordin | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Grandroy | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Icon Sullivan | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Jaculet | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Joe Mann (parc) ² | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Joutel Copper | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Lac Garon | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Lac Rose | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | New Hosco | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Phelps Dodge | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Québec-Chibougamau | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Radiore | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Rollmac | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Nord-du-Québec | Sablière 33F13-003 | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu ¹ |
|----------------|---|-----------------|------------|---|---------------------------|
| Nord-du-Québec | Sites d'exploration sur le territoire Eeyou Istchee — Baie-James ³ | 192 | À réaliser | Inventaire et nettoyage des sites, et planification d'activités ultérieures | — |
| Outaouais | Asselin | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Outaouais | Back (Lac Smith) | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Outaouais | Bertrand | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| Outaouais | Lac Jake | 1 | À réaliser | Inspection du site et planification d'activités ultérieures | 4 500 \$ |
| TOTAL | | 296 | | Budget total 2025-2026 | 468 000 \$ |

NOTES :

Il est à noter que pour chaque site en cours de planification, une inspection est réalisée annuellement ou tous les deux ans afin d'effectuer une vigie et de veiller notamment à la pérennité des ouvrages et des infrastructures.

¹ Les budgets alloués aux sites peuvent varier selon divers facteurs, notamment les besoins associés à la vigie (ex. : inspections supplémentaires pour une digue).

² Aucun budget n'est prévu dans le PTSC étant donné l'existence d'un compte à fin déterminée pour ce site.

³ Les sommes investies en 2025-2026 seront proportionnelles aux travaux réalisés selon les dispositions prévues par l'entente.

EN COURS D'ÉVALUATION

| Région | Nom du site | Nombre de sites | Statut | Travaux prévus en 2025-2026 | Budget prévu ¹ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------|--|---------------------------|
| Abitibi-Témiscamingue | Sablière NE 32D01-003 | 1 | En cours | Évaluation de la présence potentielle de contamination | – |
| Abitibi-Témiscamingue | Sablière 32D03-005 | 1 | En cours | Évaluation de la présence potentielle de contamination | – |
| Abitibi-Témiscamingue | Sablière 32D10-024 | 1 | En cours | Évaluation de la présence potentielle de contamination | – |
| Abitibi-Témiscamingue | Sablière 32D11-010 | 1 | En cours | Évaluation de la présence potentielle de contamination | – |
| Côte-Nord | Sablière 22F08-007 | 1 | En cours | Évaluation de la présence potentielle de | – |
| Estrie | Carrière 21E11-006 | 1 | En cours | Évaluation de la présence potentielle de contamination | – |
| Estrie | Carrière 21E11-008 | 1 | En cours | Évaluation de la présence potentielle de contamination | – |
| Nord-du-Québec | Sablière 32I04-008 | 1 | En cours | Évaluation de la présence potentielle de contamination | – |
| TOTAL | | 8 | | Budget total 2025-2026 | – |

NOTES :

Une évaluation est en cours pour déterminer si ces carrières ou ces sablières pourraient passer sous la responsabilité réelle du MRNF dans le PTSC en fonction des critères du Cadre de référence ou des conclusions formulées à la suite de vérifications juridiques.

¹ Aucun budget n'est planifié durant le processus d'évaluation.

*Ressources naturelles
et Forêts*

Québec 